

施設整備計画 事後評価シート(総括表)

都道府県名	福島県
市町村名	三春町

1 公立の義務教育諸学校の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☒	計画通り実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、全て実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する実施状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	73.7	100
中学校	85.7	100
高等学校	－	－
特別支援学校	－	－
幼稚園	－	－

【所見】

計画期間内に統合中学校の整備により耐震性を持たない棟(3棟)を保有する三春中学校を廃校とし、また、三春小学校の耐震性を持たない5棟の耐震化を図ること で耐震化率の目標100%を達成し、公立学校施設の耐震化事業を完了した。三春小学校の電気設備や給水設備等非構造部材の耐震化工事を行い、防災機能の強化を図った。
--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

-	計画通り実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

本施設整備計画において実施なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○	計画通り実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

三春小学校の耐震補強工事に併せて、老朽化した校舎及び屋内運動場のトイレをすべて改修し、教育環境の質的な向上を図ることができた。また、町単独費により屋上防水、外壁、内壁、天井等の機能改善工事を実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

☐	計画通り実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

計画に即して4中学校を統合する三春中学校の整備を完了し、予定通り平成25年度に開校することができた。また、ドライシステムに対応した単独校調理場及び武道場の整備を実施し、教育環境の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度整備分については平成25年9月26日、平成25年度整備分については平成26年10月6日、平成26年度整備分については平成27年10月29日に外部評価委員から意見を徴した。事後評価シートの内容については、当町のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本施設整備計画において計画した事業については、統合中学校建設事業や耐震改修事業の完了など計画通り実施することができた。今後は老朽化した校舎の改修及び学校体育諸施設整備等について、三春町公共施設長期修繕計画に基づき行っていく。